

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्र संक-बाढ़(गो0)सि0-14/92-अंश-3526 पटना, दिनांक-06-10-2023

- आदेश -


बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक बाढ़ कैलेंडर में विगत वर्षों की तुलना में नदियों का जल स्तर इस वर्ष सामान्य रहने के कारण बाढ़ 2024 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य के सरामय कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पूर्व से प्रचलित मानक संचालन प्रक्रिया (बाढ़ प्रबंधन हेतु) के कंडिका-3.0 के अन्तर्गत उप कंडिका 3.1 में निम्न रूपेण संशोधित करते हुए अन्य घटनाक्रम विशेष परिस्थिति में निर्धारित किया जाता है।

कंडिका 3.0 के अन्तर्गत उप कंडिका 3.1	वर्तमान			संशोधित		
	क्र0	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि	क्र0	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि
	1	यांत्रिक एवं अर्धनैतिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	7-10 अक्टूबर	1	यांत्रिक एवं अर्धनैतिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	7-10 अक्टूबर
	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	11-15 अक्टूबर	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	11-15 अक्टूबर
	3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण		3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण	
		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	17-19 अक्टूबर		(क) कोशी तटबंध	11-14 अक्टूबर
		(ख) कोशी तटबंध	21-24 अक्टूबर		(ख) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	17-19 अक्टूबर
	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	25 अक्टूबर	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	16 अक्टूबर
	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	1-6 नवम्बर	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	25-30 अक्टूबर
	6	कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण		6	कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण	
		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	8-10 नवम्बर		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	1-3 नवम्बर
		(ख) कोशी तटबंध	13-16 नवम्बर		(ख) कोशी तटबंध	6-8 नवम्बर
	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	11 नवम्बर	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	08 नवम्बर
	8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रैजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	12 नवम्बर	8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रैजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	08 नवम्बर
	9	कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	18 नवम्बर	9	कोशी / गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	10 नवम्बर
	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	19-23 नवम्बर	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	09-11 नवम्बर
	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्वद की संभावित बैठक	30 नवम्बर	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्वद की संभावित बैठक	14 नवम्बर
	12	कार्यक्रम		12	कार्यक्रम	
	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	3 दिसम्बर	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति / गो-अहेड	14 नवम्बर
	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	5 दिसम्बर	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	14 नवम्बर
	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	06-10 दिसम्बर	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	16 नवम्बर

3.0 के अन्तर्गत उप केंद्रिका 3.1	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	25-28 दिसम्बर	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	30 नवम्बर - 01 दिसम्बर	
	(ङ)	निविदा निष्पादन की तिथि	8 जनवरी	(ङ)	निविदा निष्पादन की तिथि	09 दिसम्बर	
	(च)	कार्य आरम्भ की तिथि	8 जनवरी	(च)	कार्य आरम्भ की तिथि	10 दिसम्बर	
	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	18 जनवरी	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	14 दिसम्बर	
	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई	
	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	7 फरवरी	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	14 फरवरी	
	14	बाढ़ संपर्कित कार्य हेतु विशेष अनुदेश	15 मई	14	बाढ़ संपर्कित कार्य हेतु विशेष अनुदेश	15 मई	
	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	31 मई	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	20 मई	
	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	7 जून	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	25 मई	
	17	बाढ़ संपर्कित बल का गठन	7 जून	17	बाढ़ संपर्कित बल का गठन	30 मई	
	<b>स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा</b>						
	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रैजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रैजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल	
	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रैजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 मई से 15 मई	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रैजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 - 15 मई	
	20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	1 जून से 15 जून	20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	20-31 मई	

उक्त के अतिरिक्त बाढ़ 2024 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों के गुणवत्ता एवं विशिष्ट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नांकित घटनाक्रम निर्धारित किया जाता है ।


क्र०	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि
1	स्थल पर ले-आउट प्लान की स्वीकृति (मुख्य अभियंता द्वारा)	11-13 दिसम्बर
2	उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा कटाव निरोधक कार्यों का स्थल निरीक्षण	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
		70.00 लाख से कम
		70.00 लाख से 3.50 करोड़
		3.50 करोड़ से अधिक
3	क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थल निरीक्षण	विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो)सि०वि०-32/94 (अंश-IX)-453 दिनांक-01.02.2021 के अनुसार
4	गुण नियंत्रण संगठनों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों की जॉच	निर्गत विभागीय निदेशों के अनुसार
5	मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों का समीक्षात्मक बैठक	प्रत्येक माह

  
(संजीव श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- बाढ़(मो)सि०-14/92-अंश- 3526 पटना, दिनांक- 06.10.2023

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग/ सभी मुख्य अभियन्ता (बाढ़ परिक्षेत्र)/सिंवाई सृजन, डिहरी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग/सभी अध्यक्ष, बाढ़ संपर्कित बल/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
(संजीव श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)